




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS RÍOS  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025. ENERO-MARZO.



No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$266,903.38			x		En Proceso
2	Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38			x		En Proceso
3	Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. / Pino Fresco.	RD\$366,903.38					Pendiente
4	Mejoramiento servicios de Iluminación.	El Faro. / Los Guandules	RD\$366,903.38					Pendiente
5	Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. / El Cachimbo.	RD\$366.903.38					Pendiente
6	Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38					Pendiente
7	Mejoramiento servicios de Iluminación.	La Q. / La Picantina.	RD\$366,903.38					Pendiente
8	Mejoramiento servicios agua potable.	Los Mosquito. / La Finca.	RD\$366,903.38					Pendiente
9	Construcción de rampa.	Centros de Salud. UNAPs.	RD\$117,093.00					Pendiente
10		TOTAL	RD\$ 2,972,327.58					

  
FIRMA ALCALDE.

12-5-2025  
FECHA.



SELLO AYUNTAMIENTO.



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO- MARZO.**

**Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	0	0.00 %
Obras en proceso	2	22.22 %
Obras pendientes	7	77.78 %
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100.00 %</b>

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera.  
del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>RD\$ 2,972,327.58</b>	<b>RD\$320,272.95</b>	<b>RD\$2,652,054.63</b>	<b>10.73 %</b>

