



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS-PPM 2025 OCTUBRE - DICIEMBRE.



Obras Programadas.	Ubicación de la Obra..	Presupuesto Estimado.	Nivel de Avance.				Comentario
			+/-40%	60%	80%	100%	
Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada.
Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. Pino fresco.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios de iluminación.	El Faro. Los Guandules	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. El Cachimbo.	RD\$366.903.38	X				En Proceso
Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios de iluminación.	La Q. La Picantina.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios agua potable.	Los mosquitos. La Finca.	RD\$366,903.38	X				En Proceso
Compra de sillas de ruedas..	Grupo Vulnerable de Discapacitados.	RD\$117,093.00	X				Pendiente
	TOTAL	RD\$ 2,972,327.58	3	0	2	4	

Marta Quero
FIRMA ALCALDESA.

10-12-2025
FECHA.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2025..

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo año 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	4	50.00%
Obras en proceso	4	50.00%
Obras pendientes	0	00.00%
TOTAL	8	100.00 %


FIRMA ALCALDESA.

10-12-2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE. AÑO 2025.

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera.
del Presupuesto Participativo.**

FONDOS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.
RD\$ 2,972,327.58	RD\$ 1,655,303.41	RD\$ 1,317,024.17	65.69%

Marcelo Quintero
FIRMA ALCALDESA.

10-12-2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

